

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Кузнецовская средняя
общеобразовательная школа»
(МКОУ «Кузнецовская СОШ»)
623638 Свердловская область,
Талицкий район, п. Кузнецовский,
ул. Восточная,1, тел.(34371) 62-2-38
Эл. почта: kuscohs@mail.ru
«29» марта 2024 года исх.№21

Начальнику ОНД и ПР Талицкого ГО,
Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области подполковнику
внутренней службы Д.В. Зайкову

Информационная справка о выполнении предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований от 30 августа 2021г. №123/1/1.

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Информация об устранении выявленных нарушений обязательных требований
1	При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия аварийного освещения в здании школы. Выполнить в здании школы аварийное эвакуационное освещение. (Срок устранения 31.05.2022 г.)	29 марта 2024 году проведен монтаж аварийно- эвакуационного освещения в помещении МКОУ «Кузнецовская СОШ» по адресу: Талицкий район, п. Кузнецовский, ул. Восточная,1. Согласно локально сметного расчета (смета) №251223 Акт о приемке выполненных работ прилагается.

И. о. директора



Д.В. Феденева

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	МКОУ "Кузнецовская СОШ" 623638 Свердловская обл. Талицкий район п. Кузнецовский ул. Восточная 1 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ТРО ООО ВДПО 623640, Свердловская обл, г. Талица, ул. Октябрьская, д. 24А <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Стройка	Монтаж аварийно-эвакуационного освещения в помещении МКОУ "Кузнецовская СОШ" 623638 Свердловская обл. Талицкий район п. Кузнецовский ул. Восточная 1 <i>(наименование, адрес)</i>	по ОКПО	
Объект	Монтаж аварийно-эвакуационного освещения в помещении МКОУ "Кузнецовская СОШ" 623638 Свердловская обл. Талицкий район п. Кузнецовский ул. Восточная 1 <i>(наименование)</i>		
		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	24
		дата	15.02.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.03.2024	15.02.2024	29.03.2024

АКТ за Март 2024г. О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 251223, Монтаж аварийно-эвакуационного освещения в помещении МКОУ "Кузнецовская СОШ" 623638 Свердловская обл. Талицкий район п. Кузнецовский ул. Восточная 1
 Основание: Дефектная ведомость №251223

Сметная стоимость	422,738 тыс.руб.
монтажных работ	369,182 тыс.руб.
оборудования	53,556 тыс.руб.
Средства на оплату труда	88,761 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	253,87 чел.час

Номер по порядку	Номер позиций по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монтаж аварийно-эвакуационного освещения							
Монтаж оборудования							
1	1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,58	1 373,83	796,83
2	2	Светильник низковольтный (12В)	ФССЦ-20.3.03.07-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	58	364,82	21 159,56
3	3	Транспарант световой (табло)	ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	21,65	259,80
4	4 0	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	ФССЦ-61.2.04.07-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	38,38	460,56
5	5	Устройство ультразвуковое; блок питания и контроля	ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	41,36	206,80
6	6 0	Блок источника резервного питания: БИРП-12/4,0	ФССЦ-62.4.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	1 238,06	6 190,30
7	7	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг	ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	9,74	48,70
8	8 0	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	ФССЦ-62.4.01.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	77,50	387,50
Монтаж проводки внутри здания							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	7	206,76	1 447,32
10	10	Кабель-канал (короб) 20x10 мм	ФССЦ-20.2.05.04-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	700	1,19	833,00
11	11	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	7,1	38,59	273,99
12	12 О	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А) FRHF 1x2x0,75	ФССЦ-21.1.08.01-0142 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	1000 м	0,7	5 167,54	3 617,28
13	13	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 2x1,5-1000	ФССЦ-21.1.06.10-0231 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,01	10 122,74	101,23
14	14	Коробка ответвительная на стене	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	50	5,29	264,50
15	15	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80x80x43 мм	ФССЦ-20.5.02.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	5	130,10	650,50
16	16	Колодка клеммная диаметром: 4 мм	ФССЦ-20.1.02.04-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	11,6	22,97	266,45
17	17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	33,65	168,25
18	18 О	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С	ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	13,12	65,60

Монтаж автоматических выключателей

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19 О	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПН 1/2	ФССЦ-62.1.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,5	66,00	33,00
Итого по разделу 1 Монтаж аварийно-эвакуационного освещения							
Итого по разделу 1 Монтаж аварийно-эвакуационного освещения							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
ВСЕГО по акту							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
ВСЕГО по акту							

Сдал Председатель совета
Принял И.о. директор



Ю.Г.Бакин
Т.В.Зобнина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022428

Владелец Зобнина Татьяна Владимировна

Действителен с 21.04.2023 по 20.04.2024